

## Anläggningsuppgifter

Fastighetsbeteckning: \_\_\_\_\_

Antal bostadslägenheter: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Namn fastighetsägare: \_\_\_\_\_

Adress bostad: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

VA-installatör: \_\_\_\_\_

EL-installatör: \_\_\_\_\_

Serienummer pump: \_\_\_\_\_

Vattenmätarnummer: \_\_\_\_\_

## Kontrollera följande punkter före driftsättning av anläggningen

- 1** Anläggningen är utförd i enlighet med leverantörens montageanvisningar.
- 2** Vattenledningen (ledning i mark) inom fastigheten är utförd med 32 mm, PE DN 32, tryckklass PN 12 (blå märkning). Ledningen bör vara placerad frostfritt alternativt med frostskydd.
- 3** Tryckavloppsledning inom fastighet är utförd med 40 mm ledning, PE DN 40, tryckklass PN 8 (brun märkning).
- 4** Återfyllning till färdig marknivå kring tanken i enlighet med leverantörens montageanvisningar.
- 5** Ledningar inom egen fastighet tål 6 bars tryck.
- 6** Vattenmätare med backventil är installerad och är frostskyddad.  
*Kontrollera att backventilen är monterad i rätt flödesriktning.*
- 7** Vatten- och avloppsledningar är renspolade. Spolning och rengöring tar bort sand mm som annars kan ge driftstörningar på pumpen.
- 8** Backventil är installerad i tryckavloppsledning vid fastighetsgräns vid servisventilen.

Norrmansö vatten samfällighetsförening (Nova)  
Färdiganmälan

---

**Se till att backventilen är monterad i rätt flödesriktning, d.v.s. från fastigheten ut mot huvudledningen. Fotografera monterad backventil och bifoga färdiganmälan.**

- 9 *Befintligt avloppssystem är överkopplat till LPS-tanken.*
- 10 *Befintligt vattensystem (eget brunnsvatten eller motsvarande) är fränkopplat.*
- 11 *Drän- stuprörsvatten (såsom regn- och smältvatten) inte är påkopplat till LPS-enheten i enlighet med "Anvisningar för installation inom fastighet".*
- 12 *LPS-tanken är urpumpad, torr och rengjord. Detta görs med fördel samma dag som driftsättningen sker.*
- 13 *Fungerande tappkran (i kök, badrum eller väggvattenutkastare) finns för påfyllning av tank vid driftsättning och montering av pump.*

### **Elinstallationer**

- 14 *Elinstallationen är utförd av behörig elinstallatör.*
- 15 *Larmindikator med summer och lampa ska vara placerad på synlig plats så att fastighetsägaren uppmärksammar högnivålarmen.*
- 16 *Elinstallationen ska vara färdig enligt leverantörens montageanvisningar och testad.  
Pumpen och larmindikatorn ska vara inkopplade med separata 10 A tröga säkringar. Säkringarna ska vara uppmärkta vid elcentralen.*

Jag intygar att anläggningen är utförd eller kommer att utföras enligt ovan lämnade uppgifter, leverantörens montageanvisningar samt enligt Novas förhållningsregler innan anläggningen tas i drift..

---

Datum och ort

---

Underskrift fastighetsägare

Namnförtydligande

---

Underskrift VA-installatör

Namnförtydligande

---

Underskrift Nova

Namnförtydligande